

工事内容

工事名： 犀川堤防天端補強他その2工事

受注者： 株式会社 フカサワイール

場 所： 長野県安曇野市豊科高家地先～松本市梓川八景山地先

工 期： 令和2年9月28日

(5月末現在：計画10.4% 進捗率10.4%)

実施内容： 起工測量、着手前踏査



起工測量状況
R85k 付近



5月末現場状況
根固め補修箇所 着手前
L73.5k 付近

現在、起工測量(UAV)中です。