

工事名： 犀川堤防天端補強他その3工事
受注者 平林建設株式会社
場 所： 長野県松本市波田地先
工 期： 令和2年11月22日(変更工期: 令和3年3月26日)
(計画27.9% 進捗率27.9%)

【現在の工事の状況】

・12月1日より天端補強工(松本市波田地区)を行っています。
1月早々には、伐採工(松本市島内地区)が開始予定です。1月中旬頃から根固補修工が開始できるよう、調整中です。



11月末現場状況 着手前(下島橋)



12月末現場状況 舗設完了(下島橋)

【現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント】

12月に入り寒くなってきましたが、今のところ気象状態もよく、順調に作業は進んでいます。現場は、雨にも負けずー、風にも負けずー、とはいきませんが、日々コツコツと積み重ねを行っていきます。