

工事名: 屋島築堤護岸その7工事

受注者 株式会社 鹿熊組

場 所: 長野県長野市村山地先

工 期: 令和元年10月4日～令和3年3月31日

(進捗率 48.3%)



現在の工事の状況

- 12月は、屋島地区の法覆護岸工・根固め工を行いました。
- 12月中に根固めブロックの運搬・設置が完了する予定です。
- R3. 1月は、屋島地区の法覆護岸工・路体盛土工を行いました。



現場代理人 主任(監理)技術者からのコメント

根固めブロック設置(シェイクブロック:3t)などの低水部の作業を12月中に、完了できるように努力しています。

降雪が予想されていましたが、影響をあまり受けずに、順調に作業を進めています。

これからも体温測定・マスク着用など、新型コロナ・インフルエンザ対策を徹底し、作業を進めていきます。

工事名: 屋島築堤護岸その7(相之島工区)工事

受注者 株式会社 鹿熊組

場 所: 長野県須坂市相之島

工 期: 令和元年10月4日～令和3年3月31日

(進捗率 87.5%)

現在の工事の状況

- 12月末現在、掘削全体のうち87.5%の掘削が完了しました。
- R3.1月においても、引き続き掘削作業を継続します。
- R3.1月は、主に屋島築堤護岸その7工事と穂保の災害復旧工事に予定です。



現場代理人 主任(監理)技術者からのコメント

4月から開始した相之島中洲の掘削は、ようやく87.5%の搬出が完了しました。

これからの時期は、気温が低下し積雪や路面の凍結などが予想されますが、安全運転を心がけて無事故で作業を進めていきたいと思ひます。