

第2回 利賀ダム建設事業監理委員会 審議結果

日 時：平成21年4月14日(火) 14:00~16:00

場 所：パレブラン高志会館3階 薫風の間

1. 第1回委員会の審議結果について

- ・第1回委員会の審議結果について説明し、了承を得た。

2. 事業の実施状況等に関する事項について

- ・事業の経緯、基本計画の変更内容、基本計画変更に関する他機関との協議の経緯、平成21年度の事業実施計画、平成20~21年度工事実施内容、調査・設計概略工程、用地・補償概略工程、用地取得状況等について説明。
- ・基本計画変更において、平成21年3月11日付けで完成年度を平成20年度から平成34年度に、総事業費を900億円から1,150億円に変更となったことを説明。
- ・事業費ベースで、平成20年度末で26.6%の進捗率であり、平成21年度末で28.5%を予定していることを説明し、了承を得た。

3. コスト縮減に関する事項について

- ・平成20年度までのコスト縮減取り組みについて、利賀トンネル(3工区)工事で2億2千4百万円を縮減し、これまでに8億2千8百万円のコスト縮減を図ったことを説明。
- ・委員から、コスト縮減結果だけでなく、コスト縮減対策検討のプロセスについても説明した方が、縮減が難しい箇所についても努力していることを一般の方々にも理解してもらえとの提案があった。
- ・コスト縮減対策については、次回までに説明の仕方を工夫することで了承を得た。

4. その他の事項について

- ・最大執行における概略工程及び事業費について現工程と比較、最大予算がついても工期は変わらないことを説明。
- ・委員から、予算がついた場合に執行できない状況にならないよう、用地買収及び補償協議等を十分進めておくこととの意見があった。