

工事内容

工事名: 令和元年中野市笠原地区堤防応急復旧その2工事

受注者 中野土建 株式会社

場所: 長野県中野市笠原地先

工期: 令和2年8月31日

(進捗率95%:5月末時点)

現在の工事の状況

5月末現在、大型ブロック張護岸・根固工の施工が完了しました。
6月から、埋戻し工・仮締切撤去工の施工を行います。



5月末までに大型ブロック張護岸・根固工が完了しました。

5月より人員を増強してスピードアップを図っており、早期の完了を目指しています。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

出水期の6月までに護岸工・根固工を完了させることができました。全体工事を早期に完了できるよう、頑張っています。