

## 工事内容

工事名： 篠ノ井地区河道掘削外その3工事

受注者 藤森建設工業株式会社

場 所： 長野県長野市

工 期： 令和元年8月10日～令和2年6月30日

進捗率 82.9%（令和2年5月13日現在）



本工事は、大雨による出水において洪水被害を防止するため、長野市篠ノ井横田地先にて河道掘削( $V=26,680\text{m}^3$ )を行い「流下能力の向上」を目的とした工事であるとともに、長野市柳原～屋島地先にて築堤を行う工事である。

現場代理人・主任（監理）技術者からのコメント

＜R2.5.13現在の工事進捗＞

- ・篠ノ井地区：22,315 $\text{m}^3$ 掘削完了
- ・小布施町押羽地区への土砂運搬： $V=9,580\text{m}^3$ （施工完了）
- ・生坂村小立野地区への土砂運搬： $V=6,450\text{m}^3$ （施工中）