

工事名: 犀川堤防天端補強他工事

受注者 松本土建株式会社

場 所: 長野県東筑摩郡生坂村小立野地先～松本市島内平瀬地先

工 期: 令和3年2月19日

(計画42.5% 進捗率42.5%)

現在の工事の状況

- ・松本市島内工区の袋詰玉石設置、安曇野市豊科光 右岸工区の堤防天端舗装が完了しました。
- ・10月から、生坂村小立野工区、安曇野市明科木戸工区、明科高校前工区の天端舗装工を行います。



着手前 (光右岸工区)



9月末現場状況 (光右岸工区)

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

- ・最近、気候が涼しくなったので、体調管理に気を付けたいと思います。