

工事名: 木島護岸その7工事

受注者: 川中島建設建設 株式会社

場 所: 長野県飯山市木島地先

工 期: 令和2年4月1日 ~ 令和2年10月30日

(進捗率 92.8%)

現在の工事の状況

10月2日に連節ブロックの製品敷設が完了し、ブロックの間詰め等を施工中です。

不可視となるため出来形確認を受けた後、覆土をおこない完成となります。



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

連節ブロック工もあと少しで終了し、仕上げの土工をおこない完成となります。

最後まで気を抜くことなく無事故で工事完成を目指します。