

工事名: 木島護岸その10工事

受注者: 藤森建設工業株式会社

場 所: 飯山市木島地先

工 期: 令和2年7月7日 ~ 令和3年2月5日

(進捗率 7.2 %)

現在の工事状況

仮設通路(坂路の盛土及び通路の敷鉄板)及びさく井工(ウォータージェット用水確保)が完了し、鋼矢板を上流側より打設を開始しました。



さく井工削孔状況



鋼矢板(ハット型L=15.0m)打設状況

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

出水時対応のため施工延長を考慮して掘削・打設・埋戻作業を順次行って安全第一で施工しています。

10月は、台風の発生状況を注意深く観測しつつ、工事の進捗を図る予定です。