

工事名： 犀川堤防天端補強他その2工事

受注者： 株式会社 フカサワイール

場 所： 長野県安曇野市豊科高家地先～松本市梓川八景山地先

工 期： 令和3年1月15日

(12月末現在：計画96.2% 進捗率93.7%)

#### 現在の工事の状況

- ・梓橋上流左岸の根固め補修工(袋詰め玉石設置工)が全て完了しました。
- ・梓橋下流左岸付近の伐採作業及び河川内流木の塵芥撤去工を行っています。



着手前  
L72.90k 付近



12月末現場状況  
袋詰め玉石工完了  
L72.90k付近

#### 現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

7月豪雨で流れ着いた大量の流木が河川内に散乱し、国道や堤防道路、列車内(JR大系線)からの景観はあまり良くありませんでした。塵芥撤去を行うことによりさっぱりときれいになり、また出水時の危険要因も軽減されます。多くの人が注目をしていることも肝に銘じ作業を行っています。