

工事名: 若穂牛島及び四ツ屋護岸災害復旧工事

受注者 株式会社 鹿熊組

場所: 長野県長野市若穂牛島地先・川中島町四ツ屋地先

工期: 令和2年4月1日～令和3年2月26日

(12月末進捗率 計画:67.3% 実施:67.3%)

現在の工事の状況

- 若穂牛島工区は連節ブロック(水中部)のブロック設置を行っています。
- 四ツ屋工区は仮設法面敷鉄板(ブロック吊落とし用)が完了し、一次掘削した部分の盛土・法面整形を行っています。
- 来年1月からは100tクローラークレーンにより連節ブロック水中部の吊落とし施工を行います。

若穂牛島工区 連節ブロック(水中部)設置施工中



四ツ屋工区一次掘削部 盛土・法面整形施工中



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

両工区共に、連節ブロック(水中部)吊落とし用の仮設法面敷鉄板の施工が完了し、ブロック設置及び連節鉄筋の組立を行っています。
今年、長野市において12月としては多い降雪がありました。本工事においては水際作業、法面作業と非常に危険性が高いため、法面作業時には親綱・ライフジャケット完全着用を徹底し、災害防止対策に努めていきたいと思っております。