

管内工事進捗状況 障子川瀬沢砂防堰堤補強その2工事（梓川出張所）

受注者：株式会社 大野建設

施工場所：長野県松本市安曇地先

工期：令和3年3月5日～令和3年11月24日

（進捗率 20.7%） 4 / 30 現在

工事の目的

砂防堰堤の一部に損傷が生じていることから、適切な機能を維持するための補強工事などを行います。

現在の工事状況

○ 4月は、上高地における登山道の安全の確保を図るために上高地徳沢地区の土砂除去及び搬出を行いました。

○ 5月は、工事用道路の仮橋架設と砂防堰堤の補強工事を開始します。



上高地徳沢地区の土砂搬出前の状況



上高地徳沢地区の土砂搬出後の状況

監理技術者からの一言

日本屈指の山岳景勝地である上高地登山道の保全として一助となったと思います。

管内工事進捗状況 黒川渡法面対策工その2工事（梓川出張所）

受注者：川瀬建設 株式会社

施工場所：長野県 松本市 黒川渡地先

工期：令和3年3月30日～令和3年10月20日

（進捗率 3.1%） 4/30現在

工事の目的

黒川渡法面は荒廃が著しい大規模斜面であるため、山腹工を実施し斜面を安定化させ、植生を導入しやすくすることで大規模斜面崩壊防止を図ります。

現在の工事状況

- 4月は、法面工に着手するための仮設工を行いました。
- 5月は、法面工に着手するための仮設工を引き続き行います。



着手前の状況(正面上空より)



着手前の状況(下流上空より)

現場代理人からの一言

- ・崩落現場の為、再度法面崩落があっても災害に遭わぬ様に十分安全管理を行い、予定箇所の施工が工程内で完了できる様にしていきます。