

管内工事進捗状況 黒川渡法面対策工その2工事（梓川出張所）

受注者：川瀬建設 株式会社

施工場所：長野県松本市 奈川 黒川渡地先

工期：令和3年3月30日～令和3年10月20日

（進捗率 12.8%） 5/31現在

【工事の目的】

黒川渡法面は荒廃が著しい大規模斜面であるため、山腹工を実施し斜面を安定化させ、植生を導入しやすくすることで大規模斜面崩壊防止を図ります。

【現在の工事状況】

- ◎ 5月は、仮設工を施工しました。
- ◎ 6月は、法面掘削工及び整形工を行います。
(ロックライミングマシン及び0.4t級バックホウ併用)



着手前の状況(正面上空より)



着手前の状況(下流上空より)

現場代理人からの一言

- ・梅雨時期での法面掘削となりますので、随時、気象情報を情報収集し事前に作業員に周知して事故やケガの災害に合わせ、安全に十分留意して施工していきます。

管内工事進捗状況 境川溪流保全工その8工事（梓川出張所）

受注者：川瀬建設 株式会社

施工場所：長野県松本市 奈川 寄合渡地先

工期：令和3年3月30日～令和3年12月20日

（進捗率 1.0%） 5/31現在

【工事の目的】

融雪出水で洗われた河岸を、梅雨期からの出水による県道への被害を軽減するために、巨石積工を実施しました。

【現在の工事状況】

- ◎ 5月は、巨石積・河床整理を施工しました。
- ◎ 6月は、溪流保全工の準備工を行う予定です。



現場着手前の状況(空撮)



現場完了の状況(空撮)

現場代理人からの一言

・近隣住民及び通行車両からの苦情等がないように、また安全等には十分に注意し、気を付けて準備等の作業を進めます。