

管内工事進捗状況 黒川渡法面対策工その2工事（梓川出張所）

受注者：川瀬建設 株式会社

施工場所：長野県松本市 奈川 黒川渡地先

工期：令和3年3月30日～令和3年10月20日

(進捗率 25.2%) 6/30現在

【工事の目的】

黒川渡法面は荒廃が著しい大規模斜面であるため、山腹工を実施し斜面を安定化させ、植生を導入しやすくすることで大規模斜面崩壊防止を図ります。

【現在の工事状況】

- ◎ 6月は、法面掘削工及び整形工を行いました。
(ロックライミングマシン及び0.4t級バックホウ併用)
- ◎ 7月は、法面整形及び法砕工を行います。



法面掘削状況(正面上空より)



法面掘削状況(下流上空より)

現場代理人からの一言

- ・特に危険な掘削作業がほぼ終了し法砕施工になっていきますが、まだ梅雨中ですので随時気象情報をネットで情報収集し事前に作業員に周知して事故やケガの災害に合わぬ様、安全に十分留意して施工していきます。

管内工事進捗状況 境川溪流保全工その8工事（梓川出張所）

受注者：川瀬建設株式会社

施工場所：長野県松本市 奈川 寄合渡地先

工期：令和3年3月30日～令和3年12月20日

（進捗率 5.0%） 6 / 30 現在

【工事の目的】

境川は、川幅が狭く、洪水時には流水に加え土砂、流木が流出するなど、河道が不安定な状態となっています。境川溪流保全工は、河道の安定化を図るため床固工を行います。

【現在の工事状況】

- ◎ 6月は、本工事支障木の伐採を施工しました。
- ◎ 7月は、仮設水廻しと床掘を行います。



現場着手前の状況（伐採前）



現場完了の状況（伐採後）

現場代理人からの一言

- ・梅雨に入り増水等の危険もある為、事前に天気予報等を確認し安全に作業できる環境を作ります。
- また、重機は作業終了後に高い位置で駐車し、急な豪雨による増水被害に対応します。

管内工事進捗状況 番所砂防堰堤補強外工事（梓川出張所）

受注者：サウンド株式会社

施工場所：長野県松本市安曇番所地先外

工期：令和3年5月10日～令和3年11月16日

（進捗率 1.8%） 6 / 30 現在

【工事の目的】

番所砂防堰堤は、度重なる洪水に伴う土砂流出によって、堰堤天端の摩耗や堰堤下部の洗掘等の施設損傷が発生しています。そのため、施設の適切な機能を維持するために施設補強を行います。

【現在の工事状況】

- ◎ 6月は、工事用道路の補修と崩壊法面の整形・ラス張りを行いました。
- ◎ 7月は、法面工・大型ふとん籠工等を行います。



崩壊地着手前の状況



崩壊地の状況（法切・ラス網設置後）

現場代理人からの一言

- ・梅雨に入り気温も高く蒸し暑い日々が続く熱中症のリスクも高くなる為、熱中症対策をしっかりと行うと共に法面からの転落事故や重機による事故等に注意し安全作業で頑張ります。