

管内工事進捗状況 黒川渡法面对策工その2工事（梓川出張所）

受注者：川瀬建設株式会社

施工場所：長野県 松本市 黒川渡地先

工期：令和3年3月30日～令和4年3月10日

（進捗率 92.0%） 12 / 28 現在

【工事の目的】

令和3年8月出水で、渡河橋左岸部が被災したことから、復旧工事を行い現状回復を図ります。

【現在の工事状況】

- ◎ 12月は、被災した渡河橋の撤去を行いました。
- ◎ 1月は、渡河橋の復旧を行います。



渡河橋着手前(下流上空より)



渡河橋施工状況(下流上空より)

現場代理人からの一言

- ・ 今月より増工の渡河橋復旧工事を開始しました。

渇水期といえども、河川内での施工の為に雪・雨等による増水に常に管理し、且つ、狭い施工場所でのクレーン重機作業の為に、重機・クレーン災害防止に気を配り工事を進めて行く所存です。

又、冬場になる為に凍結による交通事故や転倒での怪我防止を作業員全員に周知していきます。

管内工事進捗状況 番所砂防堰堤補強外工事（梓川出張所）

受注者：サウンド建設株式会社

施工場所：長野県松本市安曇番所地先外

工期：令和3年5月10日～令和4年1月14日

（進捗率 99.0%）12/31現在）

【工事の目的】

番所砂防堰堤の本堤基礎の洗堀対策の他、右岸取付護岸の空洞及び水通し断面が不足していることに対する補強工事を行います。

【現在の工事状況】

◎ 12月は、仮締切・工事用道路の撤去を行いました。



現場全景



現場全景

現場代理人からの一言

- ・現場は極寒中、積雪の影響も少なく事故もなく無事に完成することができました。関係者の方々ご協力ありがとうございます。