



# 大河津分水路「令和の大改修」の進捗状況

令和6年1月末時点



新潟県長岡市・燕市




## 第二床固改築

項目	進捗状況
現況河道部	<ul style="list-style-type: none"> <li>■本堤工 鋼殻ケツ(全9函) 6函設置完了 3函施工中</li> <li>■護床工 減勢工一部完了</li> </ul>
河道拡幅部	未着手

  ...完了  
  ...施工中

## 野積橋架替

項目		進捗状況
下部工	橋台	1基完成 1基施工中 (全2基)
	橋脚	3基完成 1基施工中 (全4基)
上部工		未着手



### 山地部掘削・低水路掘削

項目	進捗状況
工事 (事業区間(L=8.2km)の総土量に対する掘削済・契約手続済の工事の土量の割合)	12.2%

項目	進捗状況
用地 (土地所有者・関係人数全体に対する契約済の割合)	100%

大河津分水路改修完成予想図 (河口より上流を望む)

