



いといがわちくきょうりょうかけかえ じぎょう
国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



べんてんおおはしかかけかえ
(弁天大橋架替)

工事名: 弁天大橋架替改良その8工事



工 期: H30年3月28日～H30年12月28日 (進捗率61.4%)

9月28日現在



カルバート工 掘削・床付け状況



工事名	弁天大橋架替改良その8工事
工 種	橋工状況写真
測 点	
基礎	コンクリート
養生	状況

基礎コンクリート打設完了後養生状況

◇TOPICS

海水浴シーズンが終わり工事に再着手しました。

9月の作業では掘削をおこない、基礎コンクリートの打設が完了し養生中の状況です。

10月17日よりプレキャストボックスを現場に搬入し設置する予定です。
 無事故・無災害で工事を終了できるように安全第一で作業を進めていきます。



現場代理人 青木 洋平
 現場技術者 子田 奏成