



国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



べんてん おお はし かけかえ  
(弁天大橋架替)

工事名: 弁天大橋架替改良その7工事

受注者  株式会社 谷村建設

工期: H29年8月22日～H30年10月31日(進捗率 95.6%)

2月28日現在



ボックス据付完了海側より望む



ボックス据付完了山側より望む

トピックス

2月は上旬に大型ボックスの箱抜き充填、シースグラウト・底板グラウトの施工を行いました。

2月下旬にボックスとボックスの間を充填するための足場を組立てました。

3月はボックス間の充填を施工後、埋戻しを行い、ボックス内及び周辺の排水構造物を施工します。



現場代理人 高橋 剛