

工事名：神通川・成子堤防強化その8工事  
受注者：株式会社高田組  
場 所：富山市婦中町青島地先  
工 期：令和3年8月20日 ～ 令和4年2月28日  
進捗率 35% (12月20日時点)

### 現場紹介

築堤・護岸：L=100m  
河川土工1式（掘削工、盛土工、法面整形工）  
護岸基礎工1式（作業土工、プレキャスト基礎199m）  
法覆護岸工1式（プレキャスト隔壁：95m、石積（張）工：1860m<sup>2</sup>、張芝：670m<sup>2</sup>）  
付帯道路工1式（アスファルト舗装工：986m<sup>2</sup>）  
構造物撤去工1式  
仮設工1式



着手前



令和3年12月20日



工事名	神通川・成子堤防強化その8工事		
工種	施工状況写真	測点	No.169
プレキャスト基礎 布設状況			

### 現場代理人・監理技術者からのコメント

8月20日より着手し、上段の石張(657m<sup>2</sup>)が完了しました。現在は、下段の石張に向けて基礎工の施工を進めています。12月中に基礎工の施工が完了し、1月より法覆護岸工の施工を開始する予定です。

これから更に寒くなり今年も大雪になると予想されています。品質だけでなく安全にも留意して、無事故で竣工出来るよう安全作業で施工を進めていきたいと思ひます。