

工事内容

工事名：庄川・上伏間江護岸その8工事

発注者：笹嶋工業株式会社

場所：富山県高岡市上伏間江地先

工期：令和3年 6月 3日～令和4年 3月25日(全体工期)

令和3年 7月 5日～令和4年 3月25日(実工期)

(進捗率42% 12月9日 現在)

現在の工事の状況

- ・根固ブロック(3tブロック576個・4tブロック 256個)の製作が11月中旬で完了しました。
- ・護岸基礎工 法留基礎ブロック3型・5型の据付作業が終了し、下段法面部の隔壁ブロック、小口止めブロックを据付していきます。
- ・上段法面部では法覆護岸工 石張工(L=140m、A=2530m²)の施工を開始しています。



根固めブロックの製作完了(仮置き状況)



法覆護岸工 石張工の施工状況

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

これからの作業は本工事メインの法覆護岸工 石張工となり、毎日50m²程度ずつ施工していきます。

冬期間の施工となりますので、特に足元には注意して安全作業を心掛け無事故・無災害での工事完成を目指します。