

工事名：神通川・堤防強化その9及び河道内整備工事
受注者：株式会社 林土木
場所：富山市布瀬町地先
工期：令和3年6月9日～令和4年3月25日
進捗率 50%（2月1日時点）

現場紹介

神通川の右岸堤防を強化する工事です。
当現場は、布瀬地区で160m、安野屋地区で180mを施工します。

現在の施工状況

布瀬地区：腹付盛土施工中
安野屋地区：盛土の施工完了

【布瀬地区 着手前】



【布瀬地区 盛土施工中】



【安野屋地区 着手前】



【安野屋地区 盛土完了】



今後の計画

布瀬地区 現在施工中の腹付盛土完了後、衣土（粘性土）の盛土及び階段の施工にかかります。
安野屋地区 盛土施工完了。今後、衣土（粘性土）、舗装及び芝張の施工にかかります。