


被災～復旧状況 緊急復旧箇所（神通川左岸22.5k）

2018年7月9日（月）8時00分現在



撮影日2018.7.7 7時00分

【緊急復旧内容】



【緊急復旧工事進捗状況】

- ・根固めブロック 400個 / 428個
- ・袋詰玉石 0個 / 300個
- ・遮水シート 0m² / 800m²
- ・堤防復旧盛土 0m³ / 3,000m³
- ・敷鉄板 88枚 / 100枚
- ・仮設盛土 940m³ / 1,000m³

7/6(金)19:10 着手
 ※7/11(水)に完了予定



2018.7.7 22時58分
 ブロック投入状況



位置図



2018.7.9 7時50分
 ブロック投入状況

※7/9 8:00現在、ブロック投入を実施中
 本日、PMより堤防復旧盛土に着手予定