

日沿道工事進捗状況 村上瀨波温泉IC～村上山辺里IC

作成：2010年9月

進捗状況



羽越河川国道工区の起点部、丸山橋(仮称)から終点側の施工状況です。上層路盤を施工中で、この後アスファルト舗装を施工します。



仲間町地区大切り土部の地滑り対策アンカーの施工状況です。9月中旬にアンカー工事を完了し、舗装工事に着手する予定です。



仲間町地区大切り土部から終点側を望んでいます。この区間は、2層目のアスファルト舗装が完了し、この後ガードレールや標識等の附属施設を施工します。



村上山辺里IC付近の施工状況です。本線上はアスファルト安定処理(1層目)が完了しています。写真の左側がオフランプ部で砂利や鉄板を敷いて工事用道路としています。

今後の予定

降雪前に舗装を完了させるため、舗装工事を進めると共に、ガードレールや標識などの道路附属設備に着手します。

マメ知識

一般部舗装構成

表層	(アスファルト)
基層	(アスファルト)
上層路盤	(アスファルト安定処理)
上層路盤	(碎石路盤)
下層路盤	(碎石路盤)