

日沿道工事進捗状況 村上瀨波温泉IC～村上山辺里IC

進捗状況

作成：2010年10月



羽越河川国道工区の起点部、丸山橋(仮称)から終点側の施工状況です。基層(2層目のアスファルト舗装)を手前側から奥に向けて施工中です。



仲間町地区大切り土部の地滑り対策アンカーの施工が完了し、この後、路盤工・舗装工を施工します。



仲間町地区大切り土部から終点側を望んでいます。この区間は、2層目のアスファルト舗装が完了し、ガードレール(支柱完了)や標識等の附属施設を施工中です。



村上山辺里IC付近の施工状況です。本線上は基層(2層目のアスファルト舗装)が完了し、ガードレール(支柱完了)や標識等の附属施設を施工中です。

今後の予定

ガードレールや標識などの道路附属設備の施工を進めます。また、10月中に表層(3層目のアスファルト舗装＝透水性舗装)を施工する予定です。