

# 日沿道工事進捗状況 村上瀨波温泉IC～村上山辺里IC

## 進捗状況

作成：2010年11月



羽越河川国道工区の起点部である丸山橋(仮称)から見た施工状況です。表層(3層目のアスファルト舗装)が完了しています。ガードレールを施工中です。今後、区画線と簡易中央分離帯を施工します。



仲間町地区大切り土部の地滑り対策アンカーと法面処理及び表層の施工が完了しています。今後、区画線と簡易中央分離帯を施工します。



仲間町地区大切り土部から終点側を望んでいます。この区間は、表層が完了し、ガードレールもほぼ完了しています。区画線及び標識等を施工中です。



村上山辺里IC付近の施工状況です。本線上は表層が完了し、区画線及びガードレール(支柱完了)や標識等の附属施設を施工中です。ランプ部では路盤工に着手しました。

## 今後の予定

区画線やガードレール、標識などの道路附属設備の施工を進めます。また、センターラインが完了すると簡易中央分離帯(センターポール及びブロック)に着手する予定です。