

日沿道工事進捗状況 村上瀨波温泉IC～村上山辺里IC

作成：2011年1月

進捗状況



羽越河川国道工区の起点部付近の状況です。非常電話のボックスや速度規制標識が設置されています。(1月5日撮影。現在はセンターポールの頭が見える位の積雪です。)



仲間町地区大切り土部の施工状況です。非常電話のボックスや速度規制標識が設置されています。(写真は1月27日撮影。センターポールが埋もれ、積雪は約80cmです。)



村上山辺里IC付近から仲間町地区大切り土部を望んでいます。奥には、案内標識、速度規制標識及び気象観測装置支柱が設置されています。この付近はセンターポールが雪に埋まっています。(1月26日撮影)



村上山辺里IC付近の施工状況です。照明灯や案内標識の設置が完了しました。オンランプ部、オフランプ部は舗装が完了し、附属施設を施工中です。(1月26日撮影)

今後の予定

この区間は、道路本体工事は完了し、標識、非常電話などの道路附属設備の施工を進めています。また、村上山辺里ICは舗装工事が完了し、ガードレールや区画線等を進めます。