

工事名: 木島護岸その10工事

受注者: 藤森建設工業(株)

場 所: 飯山市坂井地先

工 期: 令和 2年 7月 7日 ~ 令和 3年 6月 30日

(進捗率 81.1 %)

### 現在の工事状況

3月初めに工事の一時中止を解除して頂き、場内の除雪を開始しました。  
3月は比較的温暖な気候となり除雪作業が順調に完了し、既設堤防の土質が良好状況下で連節ブロック張工の法面掘削作業ができました。  
4月より連節ブロック張の施工を開始します。

#### 連節ブロック張工 法面掘削状況



#### 連節ブロック張工 法面掘削完了



#### 現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

3月は平均気温が高めで温暖な気候で推移したため、既設堤防の土質(低含水比)が良好な状況下で掘削作業が順調に完了し、切土面の土質、施工精度ともに良好な仕上がりとなりました。

4月より大型連節コンクリートブロックの施工を開始します。

安全施工遵守のため、作業手順を作業員に周知し作業を管理します。

大型連節ブロックの施工及び覆土工事は、出水期前の5月末までに完成させるため、気象状況の把握に努めて効率的な工程管理をして施工