

工事内容

工事名： 上大妻護岸災害復旧工事

受注者 金森建設株式会社

場 所： 長野県松本市新村地先

工 期： 令和3年6月1日～令和4年4月28日

(令和4年4月28日見込 進捗率 100.0%)

現在の工事の状況(4月施工分)

・巨石水制 2基 施工完了



着手前(10月末撮影)



4月末状況(4/23撮影)

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

4/20巨石水制が完了し、4/25で残土処理(水制廻り埋戻し)が完了しました。

最後に4/28迄現場内の片付けが残っていますが、資材の固定等に気を付け、工事を完成させたいと思います。

最後に、本工事を受注する事が決まった時点で、初心に帰るつもりで、河川点検士の試験に挑戦しようと思いました。

お陰様で資格を取得することもできたとともに、工事にも大変興味をもって仕事を進める事ができました。今後も経験を積ん