

工事内容

工事名： 上新護岸災害復旧その2工事

受注者 株式会社 藤澤組

場 所： 長野県松本市新村地先

工 期： 令和4年1月12日～令和4年12月28日

(令和4年8月31日現在 進捗率 22.1%)

現在の工事の状況(8月施工分)

・出水期前施工が終わり、9月までは準備工。



7月26日現場状況撮影



8月31日現場状況撮影

現場代理人・監理技術者からのコメント

出水期前の施工が無事に終わり、現場作業はなくなる。

今後の工程管理や施工方法等10月以降の施工がスムーズに施工が出来るように入念に検討していく。

また、特に大雨時は現場パトロールを実施し、緊急連絡体制など確認する。