

# 八箇峠トンネル工事状況

平成27年 3月 4日

○引き続き覆工コンクリートの打設を行っており、約94%の進捗となっています。

## ■ 施工状況



覆工コンクリート打設状況  
(H27.2.9 撮影)



覆工コンクリート完成状況  
(H27.2.26 撮影)

## ■ トンネル坑口(十日町市側)周辺の様子

今冬は12月上旬からまとまった降雪があり、現場周辺では現在でも2m以上の積雪があります。



坑口周辺の状況  
(H27.2.26 撮影)



工事用道路の除雪状況  
(H27.1.12 撮影)

## ■ 平成27年3月4日現在の工事進捗

	施工延長／全延長 (m)	施工延長	
		十日町工区	南魚沼工区 (完了)
覆 工	2680 / 2840	1318 m (残 160 m)	1362 m (完了)
インバート	2840 / 2840	1416 m (完了)	1424 m (完了)
掘 削	2840 / 2840	1406 m (完了)	1434 m (完了)