

# 犀川大橋の補修工事予定

## ■ 施工工程(全体の予定)

	平成29年						平成30年																													
	11月			12月			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月																			
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30												
橋梁足場工				足場設置																														足場撤去		
工場製作工							工場製作																													
鋼桁補強工										当て板補強・部材取替																										
伸縮装置工													設置(A1)	設置(A2)																						
橋座排水・PC鋼棒軸力再導入工																			舗装補修																	
床版補修工																						床版補修														
塗装塗替工																												塗装塗替								

## ■ 施工工程(今週の予定)

年	平成30年							
日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日	9月6日	9月7日
曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
実施作業	後片付け	後片付け	休工	橋座排水工 防水工 後片付け	塗装準備工	塗装準備工	塗装準備工	塗装準備工
通行規制	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし

※これらの工程は8月30日(木)時点での計画であり、天候等により変更となる事もあります。毎週金曜日に更新いたします。  
通行規制時は、4車線が2車線に減少しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。