

犀川大橋の補修工事予定

■ 施工工程(全体の予定)

	平成29年						平成30年																				
	11月			12月			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月										
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
橋梁足場工				足場設置																					足場撤去		
工場製作工							工場製作																				
鋼桁補強工										当て板補強・部材取替																	
伸縮装置工													設置(A1)	設置(A2)													
橋座排水・PC鋼棒軸力再導入工																舗装補修											
床版補修工																			床版補修								
塗装塗替工																						塗装塗替					

■ 施工工程(今週の予定)

年	平成30年							
日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日
曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
実施作業	剥離材工	剥離材工	休工	剥離材工	剥離材工	剥離材工	剥離材工	剥離材工
通行規制	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし

※これらの工程は10月18日(木)時点での計画であり、天候等により変更となる事もあります。毎週金曜日に更新いたします。
 通行規制時は、4車線が2車線に減少しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。