アルプスSABO NEWS

管内工事進歩状況 黒川渡法面対策工その2工事(梓川出張所)

北陸地方整備局

受 注 者:川瀬建設 株式会社

施工場所:長野県 松本市 黒川渡地先

工 期: 令和3年3月30日~令和3年10月20日

(進歩率 51.5%) 7/30現在

【工事の目的】

黒川渡法面は荒廃が著しい大規模斜面であるため、山腹工を 実施し斜面を安定化させ、植生を導入しやすくすることで大規 模斜面崩壊防止を図ります。

【現在の工事状況】

- ◎ 7月は、ラス張り及び枠組み~モルタル吹付を行いました。
- ◎ 8月は、モルタル吹付け及び鉄筋挿入工を行います。



法枠状況 (正面上空より)



法枠状況 (下流上空より)

現場代理人からの一言

梅雨も明け日中の温度も高くなる季節となりましたので、熱中症対策を万全に行います。又、大気が不安定の為、 随時気象情報をネットで収集し、ゲリラ豪雨・雷鳴等を事前に察知し作業員に周知して事故やケガの災害に合わぬ 様、安全に十分留意して施工していきます。

管内工事進捗状況 境川渓流保全工その8工事 (梓川出張所)

北陸地方整備局

受 注 者:川瀬建設株式会社

施工場所:長野県松本市 奈川 寄合渡地先

工 期:令和3年3月30日~令和3年12月20日

(進歩率 10.1%) 7/31現在

【工事の目的】

境川は、川幅が狭く、洪水時には流水に加え土砂、流木が 流出するなど、河道が不安定な状態となっています。境川渓 流保全工は、河道の安定化を図るため床固工を行います。

【現在の工事状況】

- ◎ 7月は、垂直壁及び袖部対策工の打設を開始しました。
- ◎ 8月は、垂直壁の打設を完了し、水叩工及び床固工の掘削を行います。



現場状況(伐採後)



現場状況(全景空撮)

現場代理人からの一言

・当現場は日陰もなく気温が上がる為、こまめな水分補給をKY時に指示し、熱中症対策をしています。また、現場に日陰となる場所を作り作業員が休憩できるスペースを確保する予定です。

アルプスSABO NEWS

管内工事進捗状況 番所砂防堰堤補強外工事 (梓川出張所)

受 注 者:サワンド株式会社

施工場所:長野県松本市安曇番所地先外

工 期:令和3年5月10日~令和3年11月13日

(進歩率 20.9%) 7/31現在


【工事の目的】

番所砂防堰堤の本提基礎の洗堀対策の他、右岸取付護岸 の空洞及び水通し断面が不足していることに対する補強工 事を行います。

【現在の工事状況】

- ◎ 7月は、法面保護工・大型かご工・砕石舗装
- ◎ 8月は、大型かご工を行います。







崩壊地の状況(法面保護工設置後)

現場代理人からの一言

・蒸し暑い日々が続き熱中症のリスクも高い為、適度な休憩と熱中症対策をしっかりと行うと共に土砂崩壊災害による事故及び重機による事故等に注意し安全作業で頑張ると共にコロナ感染対策を徹底し行きます。