




主要工種毎の進捗状況

R7.4時点



第二床固改築

項目	進捗状況
現況河道部	■本堤工 鋼殻ケーソン(全9函) 9函設置完了 一部施工中 ■護床工完了 減勢工完了
河道拡幅部	未着手



山地部掘削・低水路掘削

項目	進捗状況
工事 (事業区間 (L=8.2km) の総土量に対する掘削済・契約手続済の工事の土量の割合)	21.3%

項目	進捗状況
用地 (土地所有者・関係人数全体に対する契約済の割合)	75% (山地部掘削箇所は用地取得済み)

野積橋架替

項目	進捗状況
下部工	橋台 2基完了 (全2基)
	橋脚 3基完了 1基施工中 (全4基)
上部工	施工中

