



# 大河津分水路「令和の大改修」の進捗状況

令和7年11月時点

新潟県長岡市・燕市




## 第二床固の洪水状況



## 第二床固改築

項目	進捗状況
現況河道部	<ul style="list-style-type: none"> <li>■本堤工 鋼殻ケーソン(全9函) 9 函設置完了</li> <li>■護床工完了 減勢工完了</li> </ul>
河道拡幅部	未着手



項目	進捗状況
工事 (事業区間 (L=8.2km) の 総土量に対する掘削済・ 契約手続済の工事の土量 の割合)	21.7%

項目	進捗状況
用地 (土地所有者・関係人数全 体に対する契約済の割合)	95% (山地部掘削箇所は 用地取得済み)

## 野積橋架替

項目	進捗状況
下部工	橋台 2 基完了 (全 2 基)
	橋脚 4 基完了 (全 4 基)
上部工	施工中



大河津分水路改修完成予想図 (河口より上流を望む)