



大河津分水路「令和の大改修」の進捗状況


令和8年3月時点

新潟県長岡市・燕市



第二床固改築

| 項目 | 進捗状況 |
|-------|--|
| 現況河道部 | <ul style="list-style-type: none"> ■本堤工 鋼殻ケーソン(全9函) 9 函設置完了 ■護床工完了 減勢工完了 |
| 河道拡幅部 | 未着手 |



山地部掘削・低水路掘削

| 項目 | 進捗状況 |
|---|-------|
| 工事 (事業区間(L=8.2km)の総土量に対する掘削済・契約手続済の工事の土量の割合) | 21.7% |

| 項目 | 進捗状況 |
|--------------------------------|-------------------------|
| 用地 (土地所有者・関係人数全体に対する契約済の割合) | 98% (山地部掘削箇所は用地取得済み) |

大河津分水路改修完成予想図 (河口より上流を望む)

野積橋架替

| 項目 | 進捗状況 | |
|-----|------|------------|
| 下部工 | 橋台 | 2基完了 (全2基) |
| | 橋脚 | 4基完了 (全4基) |
| 上部工 | 施工中 | |

