



大河津分水路「令和の大改修」の進捗状況

令和5年3月末時点

新潟県長岡市・燕市




山地部掘削・低水路掘削

項目	進捗状況
工事 〔事業区間 (L=8.2km) の 総土量に対する掘削済・ 契約手続済の工事の土量 の割合〕	11.0%

第二床固改築

項目	進捗状況
現況河道部 (全9函)	■本堤工 鋼殻ケーソン 3函設置完了 3函施工中 ■減勢工 一部完了
河道拡幅部	未着手



大河津分水路改修完成予想図 (河口より上流を望む)

野積橋架替

項目	進捗状況
下部工	橋台 1基完成 1基施工中 (全2基)
	橋脚 3基完成 (全4基)
上部工	未着手

