



有間川橋架替下部 その2工事

令和7年 7月吉日



株式会社 高舘組

工期: 令和6年4月1日~令和8年3月27日(進捗率44.4%)

事業の概要

- 道路土工 1式 残土処理工 1式
- 下部工 1式 A2橋台 1基 P2橋脚 1基
- 構造物撤去工 1式 A2橋台 1基 P2橋脚 1基
- 法覆護岸工 1式 ○仮設工 1式

進捗状況と今後の予定

A2橋台の土留鋼矢板の圧入も完了しました。7月は、掘削をしながら地中部の取壊しを行っていきます。また、P2は、躯体施工に入ります。

暑さも本格的になっていきますが、熱中症対策を行い安全施工を行っていきます。



万能測量機 LRTK Phone による3Dデータの取得

スマホで簡単に撮影してデータを取得できるよ。

公式キャラクターターフィン

仮橋の保守点検



安全関係

熱中症の発生時期です。現場にWBGT表示を行い休憩を取っています。

