



国道8号 有間川橋架替改良

ありまがわ ばしかけかえ かいりょう



工事名 有間川橋架替迂回路仮橋工事

場所 上越市有間川地先 施工者 (株)高館組

工期 R1年10月5日～R3年7月30日(進捗率 89.9%)



株式会社 **高館組**

令和 3年 4月28日 現在



航空写真



右岸側
上部工 架設状況



現場代理人
監理技術者 **大岩 さん**

～作業状況について～

現在、右岸側は、上部工架設を完了し、補強土壁、盛土施工中です。左岸側は、ゴールデンウィーク後に上部工架設を行い、その後、残りの補強土壁を施工します。引き続き、安全施工で完工を目指します。