



国道253号 上越三和道路

じょうえつさんわどうろ



国土交通省
高田かわこく
河川国道事務所



工事名 上沼道 上広田地区軟弱地盤改良その3 工事

場所 上越市三和区上広田地先

施工者 株式会社 高館組

工期 R2年4月20日～R3年1月14日(進捗率 74.8%)

9月28日現在


スラリー攪拌状況



出来形確認状況



至上越



至三和



現場代理人 小川 さん

～作業状況について～

現在、スラリー攪拌工を施工中です。(330本中247本完了)

10月も引続き、 部のスラリー攪拌を進めていきます。

スラリー攪拌作業は、今月で完了し、杭打機・スラリープラントの解体作業に入ります。工事も終盤になりますが、最後まで無事故で完成できるよう、安全第一で作業を進めますので、引続きよろしくお願い致します。