



国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



国土交通省
高田かわこく
河川国道事務所

(青海川橋架替)



株式会社 谷村建設

工事名：青海川橋架替下部撤去工事

工 期：R4年3月2日～R5年1月30日（進捗率2.2%）

5月31日現在



施工箇所遠景
（下流から上流を望む）



施工箇所近景
（下流から上流を望む）

◇TOPICS

GW明けより現場作業を開始し、河川流路変更のための瀬替工、仮締切の移設作業が現在完了しています。6月より、地表に見えている部分の橋脚取壊し、橋脚周囲への鋼矢板打設作業を予定しています。近隣住民の皆様への振動、騒音が懸念され、ご迷惑をおかけすることがあるかと思いますが、ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。



現場代理人
猪又拓哉

監理技術者
黒坂研