

国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



(境橋架替)

工事名:境橋架替仮橋工事

工 期: R3年10月20日~R4年12月28日(進捗率81.7%)

株式会社 谷村建設 6月30日現在



仮橋 KP1-KP3まで完了 (起点側から終点側を望む)



仮締切撤去完了

♦TOPICS

5月中にKP1-KP3までの仮橋の施工、6月に仮締切の撤去が完了しました。 出水期明けの10月から橋台の施工に着手します。地域の皆様にはご迷惑を おかけしますが、何卒ご協力の程宜しくお願い致します。



現場代理人·監理技術者 扇山大輔