

R6. 1. 26(金)11時00分

日	時刻	段階	周辺道路の規制状況・復旧対応
1/1(月)	16:10	状況確認調査	・地震発生(上越地域最大震度5強)
	17:00		・上越市茶屋ヶ原地先で土砂崩落の情報 →全面通行止め
1/2(火)	6:30		・代替路として北陸道・上信越道を無料措置
1/3(水)	8:00	応急復旧	・崩落土撤去作業開始
1/4(木)~6(土)	-		・崩落土撤去、ロッククライミングマシンによる不安定土塊の撤去
1/7(日)~9(火)	-		・法面下部の崩落土及び倒壊したコンクリート擁壁の撤去、法面上部の金網設置
1/10(水)~11(木)	-		・1/9(火)佐渡付近発生地震(上越震度4)を受けて点検実施→直江津側変状を確認→法面下での作業中止
1/12(金)~14(日)	-		・崩落土及びコンクリート擁壁撤去、法面上部の金網設置、ロッククライミングマシンによる不安定土塊の撤去→不安定土塊の撤去完了
1/15(月)~20(土)	-		・崩落土及びコンクリート擁壁撤去、法面上部の金網設置 ビル解体用の大型重機による法面中間部の崩落土撤去→法面中間部の崩落土撤去完了
1/22(月)	10:00		・2月中旬 通行止め解除の見込み 発表
1/22(月)~25(木)	-		・車道上の土砂撤去完了→路面と海岸擁壁の損傷が軽微と確認
1/26(金)	11:00		・1/27(土)10時頃 通行止め解除 発表

被災状況



1/2(火)10時撮影



1/2(火)10時撮影

1月26日(金) 作業状況



1/26(金)8時撮影



1/26(金)8時撮影

◆復旧工事概要

- 令和6年1月3日(水) 8時の工事着手から24日間(24時間体制)で応急復旧が完了
- 現場内にて掘削用重機最大8台投入
- 延べ3,600台のダンプトラック(10t)が稼働
- 約14,000m³の土砂とコンクリート殻を搬出