

工事名：神通川・堤防強化その10及び
河道内整備工事（布瀬地区）

受注者：高尾建設株式会社

場 所：富山市布瀬地先

工 期：令和3年6月4日 ～ 令和4年3月25日
進捗率 56%（1月20日時点）

現在の工事の状況

法覆護岸工・大型ブロック張工を予定1270m²中600m²を完了しています。

着手前（9月17日撮影）



大型ブロック積工施工中（1月20日撮影）



大型ブロック張状況



裏込めコンクリート打設状況



現場代理人・主任（監理）技術者からのコメント

降雪時期での作業になって、除雪及び雪寒仮囲い移動作業等で大型ブロック設置作業開始が遅くなることで、工程に遅れが生じていますが、除雪要員を追加し遅れを最小限に止めるよう、作業を進めています。

まだ降雪が予想されますが、各自携帯カイロを携帯し、休憩所を暖房で温めておき、体が冷え切る前に随時休憩所で暖を取りながら体調管理をいつも以上に注意し、作業を進めます。