

工事名：常願寺川・利田護岸その7工事
受注者：丸新志鷹建設株式会社
場 所：中新川郡立山町西芦原地先
工 期：令和3年6月3日 ～ 令和4年3月25日
進捗率 94% (2月15日時点)

現場紹介

本工事は、常願寺川右岸8.4k地点で行われている低水護岸工事です。2月15日現在、石張が完了し、根固めブロックの据付を行っています。根固めブロックは、川底の洗堀を防ぐ目的で設置します。

【令和4年2月15日時点の施工状況】



根固めブロック据付も、あと5日ほどで完了します。この後は、仮置きしている土砂で護岸の埋戻しを行い、工事は竣工となります。

工事も終盤になり慌ただしくなりますが、事故等無いよう最後まで気を引きしめて工事を行っていきます。