

# 日沿道工事進捗状況 村上山辺里IC～朝日三面IC

## 進捗状況

作成日：2010年10月



小谷川付近から村上市街方面を望んでいます。2層目のアスファルト舗装が完了し、ガードレール支柱打設も完了しています。遠くには、仲間丘陵切り土部が見えます。



天神岡地先の本線上です。アスファルト安定処理が完了した状況です。並行してガードレール支柱の沈下防止基礎と防草コンクリートを施工中です。



朝日三面ICの本線部です。アスファルト安定処理が完了し、ガードレール支柱の沈下防止基礎と防草コンクリート及び附属施設を施工中です。



朝日三面ICのオンランプ部です。ランプ部分の盛土に着手したところです。

## 今後の予定

ガードレールや標識などの道路附属設備の施工を進めます。また、10月中に表層(3層目のアスファルト舗装＝透水性舗装)を施工する予定です。