

日沿道工事進捗状況 村上山辺里IC～朝日三面IC

進捗状況

作成日：2010年11月



小谷川付近から村上市街方面を望んでいます。村上瀨波温泉ICからこの辺りまでは、アスファルト舗装が完了し、ガードレールも完了しています。



天神岡地先の本線上です。2層目のアスファルト舗装が完了し、ガードレール支柱を設置している状況です。この後、表層(3層目のアスファルト舗装)を施工し、区画線やガードレールのレール部分を設置します。



写真中央が朝日三面ICです。交差する県道鶴岡・村上線の工事が始まっています。写真右側に見える鉄塔のようなものが見える箇所では、消雪パイプ用の井戸を掘っています。



朝日三面ICのオンランプ部です。ランプ部の盛土と排水路を施工しています。

今後の予定

区画線やガードレール、標識などの道路附属設備の施工を進めます。また、センターラインが完了すると簡易中央分離帯(センターポール及びブロック)に着手する予定です。