

## 工事内容

工事名： 穂保堤防災害復旧その1工事

受注者： 藤森建設工業 株式会社

場 所： 長野県 長野市 穂保地先

工 期： 令和2年 4月 1日 ~ 令和2年 6月 30日

(進捗率:81.5%)

### 現在の工事の状況

5月末現在、河川土工・構造物撤去工の施工が完了しました。  
6月から、仮設工：堤防天端仮設材(袋詰玉石)搬出の施工を行い  
工事完成となります。



### 「この工事でアピール内容」

本工事は出水期前(6/1)までに鋼矢板仮締切を撤去する工事であり隣接工事の堤防緊急復旧工事との連携制約により実質工事期間は約1ヶ月と非常に短期間である。

鋼矢板引抜クレーン作業ヤード及 鋼矢板搬出トレーラーの運行を限られた範囲で行う必要があることから仮締切中詰土を掘削と同時に搬出せずに既設工事用道路及 借地部に敷均し、仮設工事用道路を構築することにより鋼矢板引抜作業の開始を優先的に行い鋼矢板引抜完了箇所より残土搬出並行作業が可能となり濁水期間に目標を達成する様施工方法を工夫した。

### 現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

本工事は当現場 及び 隣接工事(堤防緊急復旧工事)の大型工事用車両の搬出入が多く、隣接工事との連携がとても重要となることから工事連絡会を基軸に日々の調整連絡・打合せを密に行い相互がスムーズに工事が進められるよう努め、安全第一を最優先し短い制約期間での施工を効率よくできる様、施工方法等を工夫して濁水期間に河川区域内の工事完成を目指し工事を進めています。