

## 工事内容

工事名: 小立野築堤その4 工事  
受注者 株式会社 守谷商会  
場所: 長野県 東筑摩郡 生坂村 小立野地先  
工期: 令和2年7月31日  
(計画80.6% 進捗率80.3%)

実施内容: 盛土工・法面整形工



着手前



5月末現場状況

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

5月末で篠ノ井地区河道掘削土の受入れが完了し、堤体盛土が完成します。

6月は法面整形(衣土盛土)・植生工(張芝・野芝種子吹付け)が主体工事となります。