

工事内容

工事名： 令和元年度松本管内樹木伐採他工事

受注者 平林建設株式会社

場 所： 松本出張所管内

工 期： 令和2年3月1日 ～ 令和2年11月30日

(計画12.6% 進捗率8.2%)

実施内容： 樹木伐採工(田沢地区)



着手前



5月末現場状況

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

5月8日より、工事用道路設置より着手致しました。樹木伐採面積約30,000㎡の内2,500㎡伐木完了しています。現在伐木した木の集積、木屑搬出をメインに行っています。